

Energiegarantie des Solarsystems  
**Kreiskrankenhaus Mindelheim**

	<b>Garantiewerte</b>	<b>1. Messjahr 01.08.99 - 31.07.00</b>	<b>2. Messjahr 01.08.00 - 31.07.01</b>	<b>3. Messjahr 01.08.00 - 31.07.01</b>
Solare Einstrahlung auf gesamtes Kollektorfeld	152.656 kWh/Jahr	156 340 kWh	166 526 kWh	159.000 kWh
Ertrag aus Solarsystem	71.973 kWh/Jahr	64.254 kWh	70.302 kWh	69.100 kWh
Systemnutzungsgrad	47,2 %	41,1 %	42,2 %	43,4 %
Brennstoffeinsparung	ca. 9.000 m <sup>3</sup> /Jahr	ca. 8.000 m <sup>3</sup>	ca. 8.700 m <sup>3</sup>	ca. 8600 m <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub> -Reduzierung	ca. 18.000 kg/Jahr	ca. 16.000 kg	ca. 17.000 kg	ca. 17 000 kg
		Garantie erfüllt *	Garantie erfüllt *	Garantie erfüllt *
<small>* Die Energiegarantie gilt als erfüllt, wenn der gemessene Anlagenenertrag oder -nutzungsgrad mindestens 90 % des Garantiewertes erreicht. Dabei sind Abweichungen zwischen den angenommenen und realen Wetter- und Verbrauchsbedingungen berücksichtigt.</small>				